

ATTESTATO DI CORRETTA POSA IN OPERA & COLLAUDO

DICHIARAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

1. DATI DEL CANTIERE E DELL'INFORMATIVA LAVORI

Committente:	Condominio "Residenza I Giardini" – Milano (MI)
Ubicazione Immobile:	Via Alessandro Manzoni, 45 – Milano (MI)
Tipologia Intervento:	Realizzazione di Sistema d'Isolamento Termico a Cappotto ed Impermeabilizzazione Copertura
Direttore dei Lavori:	Ing. Marco Rossi (Iscritto ORD. ING. Milano N° 28410)

2. OGGETTO DELLE VERIFICHE E CONTROLLI IN CANTIERE

Fase di Controllo / Elemento	Procedura ed Esito Verifiche	Esito Finale
Preparazione Supporto	Verifica di planarità, pulizia, ancoraggio e primerizzazione delle superfici murali esistenti.	CONFORME
Incollaggio e Tassellatura	Adesione > 80% superficie pannello; schema di tassellatura a T (n° 6 tasselli/m² ad espansione).	CONFORME
Armatura di Rasatura	Posa di rete in fibra di vetro anti-fessurazione con sovrapposizione min. 10 cm e paraspigoli.	CONFORME
Sigillatura e Finitura	Posa di nastro autoespandente su giunti e finitura silossanica ad alto spessore.	CONFORME
Verifica Termografica / Prove	Ispezione IR e test di aderenza a strappo (Pull-off test secondo UNI EN 1542).	SUPERATO

3. NORME TECNICHE E REGOLE DELL'ARTE DI RIFERIMENTO

Norma di Posa ETICS:	UNI 11715:2018 – Progettazione e posa in opera dei sistemi di isolamento termico a cappotto.
Requisiti Tecnici:	Rapporto di Prova e Manuale Operativo Cortexa / ETAG 004.

Dichiarazione Tecnica dell'Esecutore:

Si attesta che tutte le opere di posa in opera e i sistemi d'isolamento sopra descritti sono stati eseguiti rigorosamente a regola d'arte, in piena conformità alle prescrizioni del Direttore dei Lavori, alle schede tecniche dei produttori e alla norma UNI 11715:2018. Si conferma il completo superamento delle prove di collaudo funzionale.

L'Impresa Esecutrice:

EdilNova Impresa e Sistemi S.r.l.

Per Accettazione e Visto:

La Direzione Lavori

Geom. Giuseppe Del Monte
Direttore Tecnico di Cantiere

Ing. Marco Rossi
Direttore dei Lavori