

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E CONFORMITÀ LINEA VITA

ATTESTATO DI COLLAUDO E TRACCIABILITÀ IMPIANTO ANTICADUTA

1. DATI IMPRESA INSTALLATRICE E CANTIERE

IMPRESA INSTALLATRICE	BETA COSTRUZIONI S.R.L. — Via dell'Industria, 45, Milano (MI) — P.IVA 01234567890
UBICAZIONE IMPIANTO	Copertura immobile sito in Via Roma, 120 — Milano (MI)
COMMITTENTE / PROP.	Condominio "Residenza Sole" — C.F.: 98765432101

2. SPECIFICHE TECNICHE COMPONENTI INSTALLATI

FABBRICANTE LINEA VITA	SecurRoof Safety Systems S.p.A.	MODELLO / TIPO	Linea Flessibile Tipo C (Inox AISI 316)
CLASSE / NORMA	UNI EN 795:2012 Tipo C	OPERATORI SIMULTANEI	Max. 3 Operatori (150 kg cad.)
TIPOLOGIA FISSAGGIO	Ancoraggio chimico strutturale su trave in calcestruzzo armato C25/30 con barre filettate M12 A4		

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Si dichiara sotto la propria responsabilità che il sistema di ancoraggio anticaduta è stato installato a regola d'arte, seguendo scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e l'elaborato tecnico della copertura redatto dal progettista abilitato. Tutti i componenti ed i fissaggi sono stati sottoposti alle verifiche e alle prove di serraggio/tassellatura previste dalla norma UNI 11578:2015.

3. CONTROLLI E VERIFICHE EFFETTUATE

✓	Verifica idoneità del supporto strutturale di ancoraggio in base al calcolo statico redatto dal tecnico abilitato.
✓	Serraggio dei tasselli/bulloni eseguito con chiave dinamometrica ai valori di coppia specificati dal produttore.
✓	Impermeabilizzazione dei punti di fissaggio al manto di copertura eseguita a regola d'arte.
✓	Apposizione della targhetta identificativa d'accesso e consegna dell'Elaborato Tecnico della Copertura al Committente.

4. VALIDITÀ E SCADENZE MANUTENZIONE

DATA INSTALLAZIONE E COLLAUDO 27 Agosto 2026	FREQUENZA ISPEZIONE Annuale (12 Mesi)	PROSSIMA REVISIONE OBBLIGATORIA 27 Agosto 2027
---	--	---

Mario Beta

L'INSTALLATORE AUTORIZZATO
Beta Costruzioni S.r.l.

Ing. Giuseppe Rossi

IL TECNICO ABILITATO / CALCOLATORE
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri